



# YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

**Strateji Geliştirme Daire  
Başkanlığı**

**2020 Yılı Yatırım Değerlendirme  
Raporu**

**Mart 2021**



## İÇİNDEKİLER

<b>YÖNETİCİ ÖZETİ</b>	<b>4</b>
<b>GENEL DEĞERLENDİRME</b>	<b>5</b>
<b>MİSYON – VİZYON</b>	<b>5</b>
<b>FAALİYET ALANLARI</b>	<b>6</b>
<b>TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER</b>	<b>6</b>
<b>YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI</b>	<b>6</b>
<b>MEVCUT HİZMET KAPASİTESİ</b>	<b>8</b>
<b>HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI</b>	<b>13</b>
<b>ÜNİVERSİTEMİZ GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUMU</b>	<b>14</b>
<b>2020 YILI YATIRIM PROJESİ UYGULAMALARI</b>	<b>15</b>
<b>ÖNERİLER</b>	<b>22</b>

## TABLOLAR DİZİNİ

Tablo 1	2020 Yılı Eğitim Sektörü Bütçe ve Gerçekleşme Bilgileri	6
Tablo 2	2020 Yılı Sağlık Sektörü Bütçe ve Gerçekleşme Bilgileri	6
Tablo 3	2020 Yılı DKH Sosyal Sektörü Bütçe ve Gerçekleşme Bilgileri	7
Tablo 4	2020 Yılı Yatırım Bütçesi Finansman Kaynağı	7
Tablo 5	2020 Yılı Sermaye Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Dağılımları	7
Tablo 6	2018, 2019 ve 2020 Yılları Personel Sayıları	8
Tablo 7	2018, 2019 ve 2020 Yılları Hizmet Sınıfına Göre Personel Sayıları	9
Tablo 8	2018, 2019 ve 2020 Yılları Akademik Personel Sayıları	9
Tablo 9	2020 Yılı Eğitim ve Uygulama Alanları	10
Tablo 10	2020 Yılı Misafirhane Bilgileri	10
Tablo 11	2020 Yılı Yemekhane/Kantin Bilgileri	11
Tablo 12	Sosyal Alanlar	11
Tablo 13	Toplantı – Konferans Salonları	11
Tablo 14	Hizmet Alanları	12
Tablo 15	Taşıt Bilgileri	12
Tablo 16	Kütüphane Kaynakları	12
Tablo 17	2020 Yılı Yatırımlarımız	13
Tablo 18	2020 Yılı Yatırım Projeleri Başlangıç Ödenekleri	15
Tablo 19	Kampüs Altyapısı Proje Gerçekleşme Bilgileri	15
Tablo 20	Derslik ve Merkezi Birimler Proje Gerçekleşme Bilgileri	19
Tablo 21	Etüt Proje Gerçekleşme Bilgileri	20
Tablo 22	Muhtelif İşler Projesi Gerçekleşme Bilgileri	20
Tablo 23	Muhtelif İşler Yatırım Projesi Başlangıç Ödenegi Revize Ödenek ve Harcama	20
Tablo 24	Hastane ve Morfoloji Binası İnşaatı Gerçekleşme Bilgileri	21
Tablo 25	Sağlık Sektörü-Muhtelif İşler	22
Tablo 26	DKH-Sosyal Sektörü-Teknolojik Araştırma-Mer. Araş. Lab. İlave Alt Yapı	22

## YÖNETİCİ ÖZETİ

Yozgat Bozok Üniversitesi 1 Mart 2006 tarih ve 5467 sayılı Kanunla kurulmuştur. Kurulduğu günden bugüne sürekli gelişen bir üniversite olma vizyonu çerçevesinde kendini hep yenilemiştir. Bu yolda her geçen gün büyüyerek ve gelişerek sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan ülkemize, ilimize katkı sağlamak için azimle çalışmaktadır.

Bu hedefe ulaşabilmek için yapılacak yatırımlardan 2020 yılında toplam 17.510.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödenek, yıl içinde eklemeler ve düşmeler ile birlikte 24.878.000 TL'ye çıkarılmıştır.

Üniversitemiz, önceki yıllarda olduğu gibi 2020 yılında da kamu kaynaklarının hesap verebilirlik ve mali saydamlık temelinde etkin ve verimli kullanılmasını amaçlamış olup, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25. maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24. maddesi gereğince hazırlanan 2020 Yılı Yatırım Değerlendirme Raporu hazırlanarak sunulmuştur.

**Prof. Dr. Ahmet KARADAĞ**  
**R e k t ö r**

## 1. GENEL DEĞERLENDİRME

### 1.1 MİSYON-VİZYON



# *MİSYON*

Her açıdan emsalleriyle rekabet edebilecek yeterlilikle, sorumluluk bilinci yüksek, ahlaki değerleri özümsemiş bireyler yetiştirmek; bulunduğu bölgenin coğrafi ve stratejik konumu dikkate alınarak bölgeye sağlık, eğitim sosyo-kültür ve ekonomi alanında katkı sağlayacak çalışmalar yürütmek, ülkemizin ve insanlığın geleceğine faydalı olacak eğitim ve araştırma faaliyetleri sürdürmek.

# *VİZYON*

Yüksek nitelikli eğitim, araştırma ve proje faaliyetleri yürüten milli ve manevi değerlere sahip bireyler yetiştiren, mezunları tercih edilen, bölgesinin gelişimine yön veren, yenilikçi bir üniversite olmaktır.



## 1.2 FAALİYET ALANLARI

1. Eğitim
2. Araştırma
3. Girişimcilik
4. Toplumsal Katkı

## 1.3 TEMEL AMAÇLAR

**Amaç-1)** Eğitim öğretim kalitesini geliştirerek ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli kaynağı yetiştirmek.

**Amaç-2)** Sonuçları toplumsal ve ekonomik faydaya dönüşebilen nitelikli bilimsel araştırma ve proje sayısını artırmak.

**Amaç-3)** Üniversitemizin toplumsal katkı sağlamaya yönelik faaliyetlerini artırmak.

**Amaç-4)** Yerleşke alt yapısının üniversite personeli ve öğrencilerinin eğitim-öğretim, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve teknolojik ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte geliştirilmesini sağlamak.

**Amaç-5)** Üniversitemizde girişimcilik kültürünün geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamak.

## 1.4 YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI

Üniversitemiz 2020 Yılı Yatırım Programında toplam 8 adet proje için 17.510.000 TL kaynak öngörülmüş olup; yıl içerisinde yapılan harcamalar yılsonu toplam 24.308.854 TL olarak gerçekleşmiştir.

2020 yılında 18.798.000 TL ödenek (1.288.000 TL yedek ödenek) hazine yardımı olarak verilmiştir. Üniversitemize eğitim sektöründe 5 proje için toplam 12.000.000 TL, ödenek tahsis edilmiştir. Sağlık Sektörüne döner sermaye ile 7.288.000 TL ve DKH Sosyalden de 10.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.

**Tablo 1: 2020 Yılı Eğitim Sektörü Bütçe ve Gerçekleşme Bilgileri**

Başlangıç Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)	Harcama (TL)	Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşme Oranı (Yüzde)	Revize Ödeneğe Göre Gerçekleşme Oranı (Yüzde)
12.000.000	17.079.000	16.755.091	% 140	%98


**Tablo 2: 2020 Yılı Sağlık Sektörü Bütçe ve Gerçekleşme Bilgileri**

Başlangıç Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)	Harcama (TL)	Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşme Oranı (Yüzde)	Revize Ödeneğe Göre Gerçekleşme Oranı (Yüzde)
5.500.000	7.888.000	7.548.570	% 137	%95

**Tablo 3: 2020 Yılı DKH Sosyal Sektörü Bütçe ve Gerçekleşme Bilgileri**

Başlangıç Ödenegi (TL)	Revize Ödenek (TL)	Harcama (TL)	Başlangıç Ödenegine Göre Gerçekleşme Oranı (Yüzde)	Revize Ödenegine Göre Gerçekleşme Oranı (Yüzde)
10.000	10.000	5.192	%52	%52

**Grafik 1: Başlangıç Ödeneklerinin Sektörler İtibariyle Dağılımı**



Şekil 1


**Tablo 4: 2020 Yılı Yatırım Bütçesi Finansman Kaynağı**

Sektör	Proje No	Proje Ad	2020 Yılı Başlangıç Ödenegi (TL)	Finansman Kaynağı (Hazine Yardımı)
Eğitim Sektörü	2020H03-150967	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	300.000	300.000
	2020H03-151810	Kampüs Altyapısı	5.896.000	5.896.000
	2008H03-921	Derslik ve Merkezi Birimler	4.000	4.000
	2020H03-150977	Muhtelif İşler	5.400.000	5.400.000
	2020H03-150972	Yayın Alımı	400.000	400.000
Sağlık Sektörü	2013I00-1846	Hastane ve Morfoloji Binası İnşaatı ve Mak. Teçhizat	4.500.000	4.500.000
	2020I00-152412	Muhtelif İşler (Döner Sermayeli)	1.000.000	1.000.000
DKH Sosyal Sektörü	2018K12-30857	Merkezi Araştırma Laboratuvarı İlave Alt Yapı	10.000	10.000
<b>Toplam</b>			<b>17.510.000</b>	<b>17.510.000</b>

**Tablo 5: 2020 Yılı Sermaye Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Dağılımları**

Ekonomik Kod	Açıklama	KBÖ (TL)	Revize Ödenek (TL)	Harcama (TL)
06.1	Mamul Mal Alımları	4.460.000	3.888.500	3.774.245
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	350.000	637.742	527.419
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	9.700.000	16.821.757	16.818.668
06.6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	700.000	1.405.000	1.389.898
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	2.300.000	2.125.000	1.798.621



**Grafik 2: Harcamaların Yüzdelerle Dağılımı****1.5 MEVCUT HİZMET KAPASİTESİ**

2020 yılı itibarıyla Üniversitemiz bünyesinde toplam 14 Fakülte, 4 Yüksekokul, 9 Meslek Yüksekokulu, 1 Araştırma ve Uygulama Hastanesi, 4 Enstitü ve 19 Araştırma Merkezi bulunmaktadır.

**1.5.1 İnsan Kaynakları**

Üniversitemiz personel sayılarına bakıldığında 2020 yılında 914 akademik, 425 idari personel ve diğer personel olarak toplamda ise 2031 personelimiz bulunmaktadır. 2020 yılsonu itibarıyla dolu kadro sayıları bazında akademik personel sayısı %3 artış idari personel sayısı ise %2 oranında artış göstermiştir. Aşağıdaki tabloda Üniversitemiz 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ait personel bilgileri ve 2020 yılı artış ve azalma oranı yer almaktadır:

**Tablo 6: 2018, 2019 ve 2020 Yılları Personel Sayıları**

Personel Çeşidi	2018	2019	2020	2020 Yılı'nın Bir Önceki Yıla Göre Değişimi (%)
Akademik Personel	848	888	914	3
Yabancı Uyruklu Akademik Personel	13	13	12	-8
İdari Personel	416	417	425	2
Sözleşmeli Personel	165	174	213	22
Sürekli İşçi	346	370	467	26
<b>Toplam</b>	<b>1788</b>	<b>1862</b>	<b>2031</b>	<b>9</b>


**Tablo 7: 2018-2019 ve 2020 Yılları Hizmet Sınıfına Göre Personel Sayıları**

Hizmet Sınıfı	2018 TOPLAM	2019 TOPLAM	2020 TOPLAM
Genel İdari Hizmetler	203	208	216
Teknik Hizmetler	64	63	63
Sağlık Hizmetleri	130	126	124
Avukatlık Hizmetleri	2	2	3
Yardımcı Hizmetler	15	16	17
Diğer Hizmetler	2	2	2
<b>Toplam</b>	<b>416</b>	<b>417</b>	<b>425</b>

Üniversitemiz hizmet sınıfına göre personel sayılarına bakıldığında 2020 yılında 425 idari personelimiz bulunmaktadır.

**Tablo 8: 2018-2019 ve 2020 Yılları Akademik Personel Sayıları**

Personel Sınıfı	2018	2019	2020	2020 Yılı'nın Bir Önceki Yıla Göre Değişimi (%)
Profesör	42	45	57	26
Doçent	51	54	69	27
Dr. Öğr. Üyesi	288	289	267	-8
Öğretim Görevlisi	215	249	265	6
Araştırma Görevlisi	252	251	256	2
<b>Toplam</b>	<b>848</b>	<b>888</b>	<b>914</b>	<b>3</b>



## 1.5.2 Fiziksel Kaynaklar

### 1.5.2.1 Taşınmazlar

Üniversitemiz, toplam 7.709.943,42 m<sup>2</sup> açık alana ve toplam 348.344 m<sup>2</sup> kapalı alana sahiptir. Kurumun 2020 yılı verilerine göre fiziksel büyüklüğü ve altyapısı aşağıda belirtilmiştir.

Kurumun Fiziksel Büyüklüğü ve Altyapısı (2020 Yılı Verileri)	
Toplam Açık Alan	7.709.943,42 m <sup>2</sup>
Toplam Kapalı Alan	315.944 m <sup>2</sup>
Eğitim ve Araştırma Amaçlı Binalar	216.319 m <sup>2</sup>
Rektörlük ve İdari Birim Mekanlar	10.440 m <sup>2</sup>
Sağlık Hizmetine Yönelik Mekanlar	49.761 m <sup>2</sup>
Kütüphane Amaçlı Mekanlar	6.076 m <sup>2</sup>
Kongre Merkezi/Konferans Salonu	8.100 m <sup>2</sup>
Ortak Kullanıma Yönelik Binalar	15.501 m <sup>2</sup>
Kapalı Spor Tesisleri	7.403 m <sup>2</sup>
Diğer	2.344 m <sup>2</sup>

**Tablo 9: 2020 Yılı Eğitim ve Uygulama Alanları**

Kapasite	0-50	51-75	76-100	101-150	151-250	Toplam
	(Kişi)	(Kişi)	(Kişi)	(Kişi)	(Kişi)	
<b>Amfi</b>	53	15	18	2	0	88
<b>Sınıf</b>	193	70	37	15	1	316
<b>Bilgisayar Laboratuvarları</b>	31	1	0	0	2	34
<b>Diğer Laboratuvarlar</b>	150	6	2	0	0	158
<b>Atölye</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Toplam</b>	<b>427</b>	<b>92</b>	<b>57</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>596</b>

**Tablo 10: 2020 Yılı Misafirhane Bilgileri**

	Sayısı (Adet)	Alanı (m <sup>2</sup> )
<b>Lojman</b>	1	680
<b>Uygulama Oteli</b>	1	2.160

Üniversitemiz Erdoğan Akdağ Yerleşkesinde 680 m<sup>2</sup> kapalı alan sahip misafirhane ile Yozgat Merkezde 2.160 m<sup>2</sup> kapalı alana sahip Uygulama Oteli hizmetine devam etmektedir.



**Tablo 11: 2020 Yılı Yemekhane/Kantin Bilgileri**

	<b>Sayısı (Adet)</b>	<b>Alanı (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Merkezi Yemekhane Binası</b>	1	6.782

**Tablo 12: Sosyal Alanlar**

	<b>Sayısı (Adet)</b>	<b>Alanı (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Merkezi Kütüphane Binası</b>	1	6.076
<b>Kapalı Spor Salonu</b>	1	4.078
<b>Kapalı Halı Saha</b>	1	2.140
<b>Kapalı Tenis Kortu</b>	1	1.090
<b>Futbol Sahası</b>	1	9.600
<b>Toplam</b>	<b>5</b>	<b>22.984</b>

**Tablo 13: Toplantı – Konferans Salonları**

	<b>Sayısı (Adet)</b>	<b>Alanı (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Kongre ve Kültür Merkezi</b>	1	8.100
<b>Toplam</b>	<b>1</b>	<b>8.100</b>

Üniversitemiz Kongre ve Kültür Merkezi Binasında 1 adet konferans salonu, 1 adet toplantı salonu ve 8 adet çok amaçlı salon bulunmaktadır.



**Tablo 14: Hizmet Alanları**

Hizmet Ofisleri	Sayısı (Adet)	Alanı (m <sup>2</sup> )
Rektörlük Protokol Binası	1	1.620
Rektörlük Hizmet Binası	1	8.820
<b>Toplam</b>	<b>2</b>	<b>10.440</b>

Üniversitemiz Erdoğan Akdağ Kampüsünde idari birimlerin yer aldığı Rektörlük Hizmet Binası ile Yozgat Merkezde bulunan Rektörlük Protokol Binası'nda hizmet vermektedir.

**Tablo 15: Taşıt Bilgileri**

Taşıtın Cinsi	2018	2019	2020
Binek Otomobiller	7	7	7
Yolcu Taşıma Araçları	13	13	12
Hafif Ticari Araç	-	-	-
Diğer	11	11	11
<b>Toplam</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>30</b>

**Tablo 16: Kütüphane Kaynakları**

	2020 Yılında Alınan Kütüphane Kaynakları			Toplam Kütüphane Kaynakları		
	Basılı	Elektronik	Toplam	Basılı	Elektronik	Toplam
<b>Kitap Sayısı</b>	--	100	100	44.525	271.365	315.890
<b>Dergi Aboneliği Sayısı</b>	--	---	---	---	6.0237	60.237

<b>Abone Olunan Veri Tabanı Sayısı</b>	--	11	11	---	55	55
<b>Yazma Eser Sayısı</b>	--	---	---	---	---	---
<b>Toplam</b>	-	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>44.525</b>	<b>331.657</b>	<b>376.182</b>

2020 yılında birimlerden gelen veri tabanı talepleri; doğrudan temin yöntemiyle (22/a usulü ile) alınmıştır.

## 1.6 HEDEFLenen VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI

**Tablo 17: 2020 Yılı Yatırımlarımız**

Sektör Adı	Proje No	Proje Adı	2020 Yılı Hedef	2020 Yılı Gerçekleşen
<b>Eğitim</b>	2020H03-151810	Kampüs Altyapısı	Üniversitemiz kampüs alanında altyapı, çevre düzenlemesi çalışmalarının yapılması hedeflenmiştir.	Batı Yerleşkesi Elektrik Altyapı İş, Aydınlatma ve Kaldırım Yapım İş, Sulama Sistemleri Yapım İş, Gölet Yürüyüş Yolu Yapım İş, Kaz Çiftliği Restorasyon Yapım İş, Bilal Şahin Batı Yerleşkesi Nizamiye Giriş Kapısı Çevre Düzenleme İşleri için ihaleleri yapılarak işler tamamlanmış olup geçici kabulleri yapılmıştır.
<b>Eğitim</b>	2008H03-921	Derslik ve Merkezi Birimler	Üniversitemiz derslik ve hizmet binalarının kapalı alanlarının artırılması hedeflenmiştir.	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Binası İnşaatı yapım işi devam etmekte olup fiziki gerçekleşme %75 leredir. İş bitim tarihi 29.03.2021'dir. Ayrıca Hayırsever İş Adamı Bilal Şahin tarafından Bilal Şahin Batı Yerleşkesi Nizamiye Giriş Kapısı hibe olarak yaptırılmış ve teslim alınmıştır.
<b>Eğitim</b>	2020H03-150967	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Üniversitemiz derslik ve hizmet binalarının kapalı alanlarının artırılması hedeflenmiştir.	Sulama Sistemleri Yapım İş Projesi, Peyzaj Düzenleme Yapım İş Projesi, Ticarethane ve Konukevi Yapım İş için projeler hazırlanmıştır.
<b>Eğitim</b>	2020H03-150977	Muhtelif İşler	Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda bakım-onarım ve makine teçhizat alımlarının gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.	Üniversitemiz birimlerinden gelen talepler doğrultusunda kullanımda olan yapılarda bakım onarım ve tadilatlar yapılmıştır.
<b>Eğitim</b>	2020H03-150972	Yayın Alımı	Elektronik veri tabanı alımı ve basılı kitap alımı yapılmıştır.	Elektronik veri tabanı alımı ve basılı kitap alımı yapılmıştır.
<b>Sağlık</b>	2013I00-1846	Hastane ve Morfoloji Binası İnşaatı ve Makina Tec.	Hastane ve Morfoloji Binası İnşaatı 2018 de tamamlanmıştır. Hak ediş ödemeleri devam etmektedir. Makine teçhizat alımları ve çeşitli ihtiyaçların giderilmesi hedeflenmiştir.	Yapımı biten binanın fiziki gerçekleşmesi %100 seviyelerine ulaştırılmıştır. Hak ediş ödemesi olarak en son mukayeseli hak ediş olan 34-EK-4 hak ediş ödemesi yapılmıştır. Makina teçhizat alımları halen devam etmektedir.

<b>Sağlık</b>	2020I00-152412	Muhtelif İşler	Hali hazırda faaliyet gösteren hastanenin ihtiyaçlarının giderilmesi hedeflenmektedir.	Hastanenin ihtiyaçları karşılanmaktadır.
<b>DKH SOSYAL</b>	2018K12-30857	Teknolojik Araştırma	Proje sonucunda, araştırma merkezimiz toksikoloji başta olmak üzere sağlık alanında bölgesel ve ulusal alandaki çeşitli problemleri, özellikle son dönemde gerçekleşen zehirlenme vakalarının tespiti ve çözümü konusunda alternatif olacak ve büyük fayda sağlayacaktır. Bununla birlikte, kurumumuz akredite olacak ve gerek ulusal gerekse uluslararası alanda geçerliliği artacaktır. Ayrıca Üniversitemizin Endüstriyel Kenevir alanındaki misyon farklılaşması kapsamında gerçekleştirilecek araştırma ve geliştirme faaliyetlerine destek verecektir. Sonuç olarak kurumumuz marka haline gelecek ve uluslararası standartlara sahip laboratuvar olacaktır.	Proje kapsamında altyapı çalışmaları gerçekleştirilmiş, personel eğitimleri ve cihaz validasyon çalışmalarında ilerleme kaydedilmiştir. Ancak 2019 ve 2020 yıllarında proje iz bedeli devam etmiş olması ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yeterli ödenek tahsisi olmadığından projenin tamamlanması 2021 yılına kalmıştır. İstenilen bütçe ve insan kaynaklarının sağlanamaması durumunda projenin sonuçlanması zaman alacaktır.

2020 yılında gerçekleştirilen başlıca projeler aşağıdaki şekildedir.

PROJE ADI	AÇIKLAMA
Batı Kampüsü Elektrik Altyapı İşİ	<b>Yapımı Tamamlandı.</b>
Kaldırım ve Aydınlatma Yapım İşİ	<b>Yapımı Tamamlandı.</b>
Bilal Şahin Batı Yerleşkesi Nizamiye Giriş Kapısı Çevre Düzenleme İşİ	<b>Yapımı Tamamlandı.</b>
Sulama Sistemleri Yapım İşİ	<b>Yapımı Tamamlandı.</b>
Gölet Yürüyüş Yolu Yapım İşİ	<b>Yapımı Tamamlandı.</b>
Kaz Çiftliği Kaz Çiftliği Restorasyon Yapım İşİ	<b>Yapımı Tamamlandı.</b>

## 2. ÜNİVERSİTEMİZ GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUMU

Üniversitemizin 2020 Mali Yılı Yatırım Programında yer alan 2020H03-151810 proje numaralı ‘Kampüs Altyapısı’, 2008H03-921 proje numaralı ‘Derslik ve Merkezi Birimler’, 2020H03-150967 proje numaralı ‘Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi’, 2020H03-150972 proje numaralı ‘Yayın Alımı’, 2020H03-150977 proje numaralı ‘Muhtelif İşler’ yatırım projeleri yürütülmüştür. Söz konusu projeler eğitim sektöründe yer almaktadır. Sağlık Sektöründe ise 2013I00-1846 proje numaralı Hastane ve Morfoloji Binası İnşaatı ve Makina-Teçhizat Alımı ve 2020I00-152412 proje numaralı Muhtelif İşler projesi olmak üzere 2, ve DKH Sosyal-Teknolojik

Araştırma Sektöründe Merkezi Araştırma Laboratuvarı ve İlave Alt Yapı Projesi olmak üzere toplam 8 projenin tamamının finansman kaynağı özel bütçedir.

2020 yılında yatırım projelerine Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda 17.510.000,00 TL ödenek öngörülmüş, yılsonu itibarıyla bu rakam 24.878.000,00 TL'ye yükselmiş, bu ödeneğin ise 24.308.854,00 TL'si harcanarak başlangıç ödeneğine göre %138,82 yılsonu ödeneğine göre ise %97,71 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

**Tablo18: 2020 Yılı Yatırım Projeleri Başlangıç Ödenekleri**

Proje No	Proje Adı	Başlangıç Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)	Nakdi Gerçekleşme (TL)	Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)
2020H03-151810	Kampüs Altyapısı	5.896.000	5.463.255	5.463.255	100
2008H03-921	Derslik ve Merkezi Birimler	4.000	6.367.771	6.367.771	100
2020H03-150967	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	300.000	202.731	199.715	98
2020H03-150977	Muhtelif İşler	5.400.000	4.306.242	4.100.092	95
2020H03-150972	Yayın Alımı	400.000	640.000	624.256	97
2013I00-1846	Hastane İnşaatı ve Makine Tech. Alımı	4.500.000	5.788.000	5.787.759	100
2020I00-152412	Muhtelif İşler (Döner Sermaye ile)	1.000.000	2.100.000	1.760.811	83
2018K12-30857	Merkezi Araştırma Lab. – İlave Alt Yapı	10.000	10.000	5.192	52
<b>Genel Toplam</b>		<b>17.510.000</b>	<b>24.878.000</b>	<b>24.308.854</b>	<b>97</b>

## 2.1 2020 YILI YATIRIM PROJESİ UYGULAMALARI

### 2.1.1 Kampüs Altyapısı Yatırım Projesi

**Tablo 19: Kampüs Altyapısı Proje Gerçekleşme Bilgileri**

<b>SEKTÖR</b>	<b>Eğitim</b>
<b>PROJE SAHİBİ KURULUŞ</b>	Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü
<b>PROJENİN ; ADI</b>	Kampüs Altyapısı
<b>NUMARASI</b>	2020H03-151810
<b>YERİ</b>	Yozgat
<b>BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ</b>	2020 - 2022
<b>KARAKTERİSTİĞİ</b>	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale Hattı, Telefon Hattı

### YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ

YIL	Toplam Proje Tutarı (TL)	Toplam Tahmini Harcama (TL)	Program Ödeneği(TL)		Revize Ödenek (TL)		Harcama (TL)		Gerçekleşme Yüzdesi Toplam (%)
			Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	
2020	18.000.000	5.463.255	-	5.896.000	-	5.463.255	-	5.463.255	100



Bu proje kapsamında 2020 yılında yapılan başlıca çalışmalar aşağıdaki şekildedir:

#### √ Sulama Sistemleri Yapım İşi

Üniversitemiz Erdoğan Akdağ Doğu ve Bilal Şahin Batı Yerleşkelerini kapsayacak ve bu alanlarının sulama ihtiyaçlarının karşılamak üzere Sulama Sistemleri Yapım İşi ihalesi yapılarak geçici kabulü yapılmıştır.



#### √ Gölet Yürüyüş Yolu Yapım İşi

Üniversitemiz Erdoğan Akdağ Doğu Yerleşkesi içerisinde yer alan doğal gölet etrafına yürüyüş yolu yapılarak düzenlemeler gerçekleştirilmiştir.



#### √ Batı Yerleşkesi Bilal Şahin Batı Nizamiye Giriş Kapısı ve Çevre Düzenleme İşi

Üniversitemiz Bilal Şahin Batı Yerleşkesinin Nizamiye Giriş Kapısı Hayırsever İş insanı Bilal ŞAHİN tarafından hibe olarak yaptırılmıştır. Çevre düzenleme ve ışıklandırma işi ise Üniversitemiz tarafından yaptırılarak teslim alınmıştır.



### √ Kaldırım ve Aydınlatma Yapım İşi

Üniversitemiz Bilal Şahin Batı Yerleşkesi içerisinde yer alan hastane yan yolunun ışıklandırması ve bu yolu kullanan öğrenci, personel ve vatandaşların daha rahat ulaşım sağlamaları için aydınlatma ve kaldırım yapım işi yapılmıştır.





### √ Batı Kampüsü Elektrik Alt Yapı İşi

Üniversitemiz Bilal Şahin Batı Yerleşkesi içerisinde yer alan hastane yan yolunun ışıklandırması ve bu yolu kullanan öğrenci, personel ve vatandaşların daha rahat ulaşım sağlamaları için aydınlatma ve kaldırım yapım işi yapılmıştır.



## 2.1.2 Derslik ve Merkezi Birimler Yatırım Projesi

**Tablo 20: Derslik ve Merkezi Birimler Proje Gerçekleşme Bilgileri**

<b>SEKTÖR</b>	<b>Eğitim</b>					
<b>PROJE SAHİBİ KURULUŞ</b>	Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü					
<b>PROJENİN ADI</b>	Derslik ve Merkezi Birimler					
<b>NUMARASI</b>	2008H03-921					
<b>YERİ</b>	Yozgat					
<b>BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ</b>	2008 - 2020					
<b>KARAKTERİSTİĞİ</b>	BESYO Binası (Spor Bilimleri Fak.) Yapım İşi					
<b>YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ</b>						
	Toplam Proje Tutarı (TL)	Toplam Tahmini Harcama (TL)	Program Ödeneği Dış Toplam (TL)	Revize Ödenek Dış Toplam (TL)	Harcama Dış Toplam (TL)	Gerçekleşme Yüzdesi Toplam (%)
<b>TOPLAM</b>	<b>19.986.000</b>	<b>14.174.000</b>	<b>4.000</b>	<b>6.367.771</b>	<b>6.367.771</b>	<b>100</b>

Üniversitemiz 2020 Yatırım Programında yer alan 2008H03-921 proje nu-maralı “Derslik ve Merkezi Birimler” projesinin başlangıç ödeneği 4.000 TL’dir. Yapılan ödenek aktarımları ile birlikte yılsonu ödeneği 6.367.771 TL’dir, tamamı harcanarak %100 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

### √ **Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Eğitim Binası Yapım İşi (Spor Bilimleri Fakültesi)**

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun ihalesi yapılarak iş yeri teslimi 31/08/2018 tarihinde yapılmıştır. 10.000 m<sup>2</sup> alana sahip olacak olan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Binasının 2021 yılı itibarıyla fiziki gerçekleşmesi %75 civarındadır. İlgili proje için süre uzatımı verilmiş olup yeni iş bitim tarihi 28.03.2021 tarihidir.



### 2.1.3 Etüt Proje Yatırım Projesi

**Tablo 21: Etüt Proje Gerçekleşme Bilgileri**

<b>SEKTÖR</b>	<b>Eğitim</b>					
<b>PROJE SAHİBİ KURULUŞ</b>	Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü					
<b>PROJENİN ADI</b>	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi					
<b>NUMARASI</b>	2020H03-150967					
<b>YERİ</b>	Yozgat					
<b>BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ</b>	2020-2020					
<b>KARAKTERİSTİĞİ</b>	Etüt-Proje					
<b>YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ</b>						
<b>YIL</b>	Toplam Proje Tutarı (TL)	Toplam Tahmini Harcama (TL)	Program Ödeneği Dış Toplam(TL)	Revize Ödenek Dış Toplam (TL)	Harcama Dış Toplam(TL)	Gerçekleşme Yüzdesi Toplam(%)
<b>2020</b>	<b>300.000</b>	<b>200.000</b>	<b>300.000</b>	<b>202.731</b>	<b>199.715</b>	<b>98</b>

Üniversitemiz 2020 Yatırım Programında yer alan 2020H03-150967 proje numaralı “Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi” projesinin başlangıç ödeneği 202.731 TL’dir. 199.715 TL harcama yapılmış ve gerçekleşme yüzdesi %98 olmuştur.

### 2.1.4 Muhtelif İşler Yatırım Projesi

**Tablo 22: Muhtelif İşler Projesi Gerçekleşme Bilgileri**

<b>SEKTÖR</b>	<b>Eğitim</b>					
<b>PROJE SAHİBİ KURULUŞ</b>	Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü					
<b>PROJENİN ADI</b>	Muhtelif İşler					
<b>NUMARASI</b>	2020H03-150977					
<b>YERİ</b>	Yozgat					
<b>BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ</b>	2020-2020					
<b>KARAKTERİSTİĞİ</b>	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine-Teçhizat, Kesin Hesap					
<b>YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ</b>						
<b>YIL</b>	Toplam Proje Tutarı (TL)	Toplam Tahmini Harcama (TL)	Program Ödeneği Dış Toplam(TL)	Revize Ödenek Dış Toplam (TL)	Harcama Dış Toplam(TL)	Gerçekleşme Yüzdesi Toplam(%)
<b>2020</b>	<b>5.400.000</b>	<b>4.100.089</b>	<b>5.400.000</b>	<b>4.306.242</b>	<b>4.100.089</b>	<b>95</b>

Üniversitemiz 2020 Yatırım Programında yer alan 2020H03-150977 proje numaralı “Muhtelif İşler” projesinin başlangıç ödeneği 5.400.000 TL’dir. Yapılan ödenek aktarımları ile birlikte yılsonu ödeneği 4.306.242 TL’dir, 4.100.089 TL’si harcanarak %95 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

**Tablo 23: Muhtelif İşler Yatırım Projesi Başlangıç Ödeneği Revize Ödenek ve Harcama**

<b>Ekonomik Kod</b>	<b>Açıklama</b>	<b>KBÖ (TL)</b>	<b>Revize Ödenek (TL)</b>	<b>Harcama (TL)</b>
6.1	Mamul Mal Alımları	3.050.000	2.238.500	2.144.963
6.3	Gayri Maddi Hak Alımları	350.000	637.742	527.419
6.6	Menkul Malların Büyük Onarım Gideri	0	155.000	153.230
6.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	2.000.000	1.275.000	1.274.477
	<b>Toplam</b>	<b>5.400.000</b>	<b>4.306.242</b>	<b>4.100.089</b>

### 2.1.5 Yayın Alımı Yatırım Projesi

Üniversitemiz Yayın Alımı Yatırım Projesi için 400.000 TL kaynak öngörülmüş olup, yapılan ödenek aktarımları ile birlikte yılsonu ödeneği 640.000 TL'ye ulaşmıştır. Bu tutarın 624.256,56 TL'si harcanmıştır.



### 2.1.6 Hastane İnşaatı Yatırım Projesi

**Tablo 24: Hastane ve Morfoloji Binası İnşaatı Gerçekleşme Bilgileri**

<b>SEKTÖR</b>	Sağlık					
<b>PROJE SAHİBİ KURULUŞ</b>	Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü					
<b>PROJENİN ADI</b>	Hastane ve Morfoloji Binası İnşaatı ve Makine Teçhizat					
<b>NUMARASI</b>	2013I00-1846					
<b>YERİ</b>	Yozgat					
<b>BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ</b>	2013-2020					
<b>KARAKTERİSTİĞİ</b>	Hastane İnşaatı (46.635 m <sup>2</sup> ) (200 yatak), Makine-Teçhizat					
<b>YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ</b>						
<b>YIL</b>	Toplam Proje Tutarı (TL)	Toplam Tahmini Harcama (TL)	Program Ödeneği Dış Toplam(TL)	Revize Ödenek Dış Toplam (TL)	Harcama Dış Toplam(TL)	Gerçekleşme Yüzdesi Toplam(%)
<b>2020</b>	<b>120.234.000</b>	<b>115.734.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>5.788.000</b>	<b>5.787.759</b>	<b>99,99</b>

Üniversitemiz 2020 Yatırım Programında yer alan 2013I00-1846 proje numaralı “Hastane ve Morfoloji Binası İnşaatı” projesinin başlangıç ödeneği 4.500.000 TL'dir. Yapılan ödenek aktarımları ile birlikte yılsonu ödeneği 5.788.000 TL'ye ulaşmıştır. 5.787.759 TL'si harcanarak %99,99 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

**Tablo 25: Sağlık Sektörü-Muhtelif İşler**

<b>SEKTÖR</b>	<b>Sağlık</b>					
<b>PROJE SAHİBİ KURULUŞ</b>	Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü					
<b>PROJENİN ADI</b>	Muhtelif işler					
<b>NUMARASI</b>	2020I00-152412					
<b>YERİ</b>	Yozgat					
<b>BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ</b>	2020-2020					
<b>KARAKTERİSTİĞİ</b>	Bakım onarım-Makina Teçhizat					
<b>YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ</b>						
<b>YIL</b>	Toplam Proje Tutarı (TL)	Toplam Tahmini Harcama (TL)	Program Ödeneği Dış Toplam(TL)	Revize Ödenek Dış Toplam (TL)	Harcama Dış Toplam(TL)	Gerçekleşme Yüzdesi Toplam(%)
<b>2020</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.760.811</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>1.760.811</b>	<b>83</b>

Üniversitemiz 2020 Yatırım Programında yer alan 2020I00-152412 proje numaralı “Sağlık Muhtelif İşler” projesinin başlangıç ödeneği 1.000.000 TL’dir. Yapılan ödenek aktarımları ile birlikte yılsonu ödeneği 2.100.000 TL’ye ulaşmıştır.1.760.811 harcanarak %83 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

**Tablo 26: DKH-Sosyal Sektörü-Teknolojik Araştırma- Merkezi Araştırma Laboratuvarı İlave Alt Yapı**

<b>SEKTÖR</b>	<b>DKH-Sosyal</b>					
<b>PROJE SAHİBİ KURULUŞ</b>	Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü					
<b>PROJENİN ADI</b>	Merkezi Araştırma Laboratuvarı İlave Alt Yapı					
<b>NUMARASI</b>	2018K12-30857					
<b>YERİ</b>	Yozgat					
<b>BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ</b>	2018-2020					
<b>KARAKTERİSTİĞİ</b>	Teknolojik Araştırma -Makina Teçhizat					
<b>YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ</b>						
<b>YIL</b>	Toplam Proje Tutarı (TL)	Toplam Tahmini Harcama (TL)	Program Ödeneği Dış Toplam(TL)	Revize Ödenek Dış Toplam (TL)	Harcama Dış Toplam(TL)	Gerçekleşme Yüzdesi Toplam(%)
<b>2020</b>	<b>1.284.000</b>	<b>1.274.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.192</b>	<b>51,92</b>

Üniversitemiz 2020 Yatırım Programında yer alan 2018K12-30857 proje numaralı “Merkezi Araştırma Laboratuvarı İlave Alt Yapı” projesinin başlangıç ödeneği 10.000 TL’dir. 5.192 TL harcanarak % 51,92’lik nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

### 3. ÖNERİLER

Üniversitemiz kampüs çalışmaları kapsamında yatırımlarına hız kesmeden devam etmekte ve bu kapsamda önemli projelere imza atmaktadır. Bu projeler ülkemizi ve ilimizi kalkındırarak olup mali kaynak açısından desteklenmesi önem arz etmektedir.

Üniversitemiz kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanma bilinciyle hareket etmekte ve fiziki gerçekleşme durumları dikkate alarak ödenek tahsisi sağlanması önem arz etmektedir. Bu çerçevede ödeneklerin ihtiyaçlar doğrultusunda verilmesi ve Ayrıntılı Finansman Programının taleplerimiz dikkate alınarak vizelenmesi yatırımların kısa sürede gerçekleşmesinde katkı sağlayacaktır.